

Nom:	Prénom:	N° de candidat:	Date:

Évaluation

1. Installations à courant fort

1.1 Qualité du dessin

- couleurs selon les données	1
- tracé des lignes, clarté (évaluation de la qualité du dessin), propreté	3
- pas de gommages prononcés	1
- pas de conduites au sol	1
- pas de lignes en-dehors du logement (logement voisin / ascenseur)	1

1.2 Agencement des appareils

- pas de boîte de dérivation dans la cuisine / salon / salle à manger	1
---	---	-------

1.3 Nombres de conducteurs, désignations

- chambre, douche	1
- cuisine / salon / salle à manger	1
- terrasse, réduit	1
- raccordements courant fort (couleur du dessin rouge)	1

1.4 Respect des normes et répartition en groupes

- dimensions des tubes	1
- nombre de groupes de luminaires (Prescription 3 Groupes de luminaires)	1

1.5 Tracé des lignes (évaluation technique)

- installations stores à lamelles	1
- installations force et chaleur	2
- installations d'éclairage (max. 3 appareils max. (interrupteurs / prises) connectés en série / pas plus de 8 tubes par boîte de dérivation)	2

Total Installations courant fort (report page 2)	19
---	-----------	--------------

2. Installations à courant faible

2.1 Qualité du dessin

- couleurs selon les données	1
- tracé des lignes, clarté (évaluation de la qualité du dessin), propreté	2
- pas de gommages prononcés	1

2.2 Nombre de fils, désignation des lignes et boîtiers

- installation MM y compris marquage des câbles et numérotation des boîtiers	1
- interphone vidéo	1

2.3 Tracé des lignes (évaluation technique)

Tracé des tubes / intégralité / placement coordonné avec les prises 230 V

- installations MM	1
- interphone vidéo	1
- tubage en forme d'étoile	1

Total Installations courant faible	9
---	----------	--------------

Total Installations courant fort	19
---	-----------	--------------

Total	28
--------------	-----------	--------------

**Signature
experte/expert 1**

**Signature
experte/expert 2**

Points

Note
(Report page 1 du
candidat)